


Commune **BEAUVECHAIN**

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet			
			Rue	N°	Code postal	Localité
25005-2-01	1.2	Ecorénovation d'un bâtiment industriel en maison rurale, logement public et atelier rural artisanal	Rue de Gaët	25	1320	L'Ecluse
25005-2-02	2.4	Création d'une maison multiservices à Hamme-Mille	Chaussée de Louv	43/	1320	Hamme-M

25005-2-03	2.3	Création d'une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté (Tourinnes-la-Grosse)	Rue de la Bruyère	23	1320	Tourinnes
25005-2-04	1.3	Transformation de la salle polyvalente de Hamme-Mille et usage en maison rurale	Rue Auguste Goer	20	1320	Hamme-M
25005-2-05	3.9	Eco-rénovation de la cure de La Bruyère en maison de village et création de deux logements	Rue Longue	83	1320	La Bruyère
25005-2-06	2.2	Création d'un cœur de village à Hamme-Mille dans le cadre de la restructuration du centre	Rue Auguste Goer		1320	Hamme-M
25005-2-07	2.5	Construction de logements publics intergénérationnels	Rue Max Vander l		1320	Hamme-M
25005-2-08	3.4	Mise en place de projets énergétiques innovants, notamment en lien avec l'agriculture: installat	Rue de la cure		1320	Beauvecha

Montant du projet à 100%	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire
€ 2.027.110,92	1	€ 728.351,77		€ -		€ -		€ -	
€ 1.557.782,36	1	€ 601.315,44	Province du Bra	€ 10.524,56		€ -		€ -	



Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché
Réalisé	17-04-2013	27-05-2011	10-02-2014	1-07-2014	21-12-2015	12-07-2016	16-08-2016	21-11-2016
Projet abandonné	6-03-2014	4-08-2014	30-03-2015	15-09-2015	30-05-2016	9-12-2016	17-01-2017	6-06-2017

Date approbation du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
18-04-2017	2-11-2017	22-11-2018		9-09-2020			Décompte final en attente d'approbation par la RW. Décompte approuvé par le Collège le 01/07/2019. Actuellement 706.961,43€ de subsides perçus.
22-03-2018	6-01-2020				<p>Le 28/09/2020, la société Cobardi en charge des travaux a été déclarée en faillite par voie de publication officielle au moniteur belge.</p> <p>Pas d'offre reçue lors de la première adjudication des travaux, une offre reçue pour la deuxième adjudication mais estimation dépassée. Suite à la conjoncture économique, la situation socio-économique défavorable et l'augmentation du prix des matériaux, le Collège communal a marqué son accord pour la vente du bien.</p> <p>Le 21 août 2023, le Conseil communal a accepté l'unique offre d'achat reçue pour l'ensemble immobilier.</p>		

1-06-2022	16-08-2022						<p>Lot 1 - démolition : Travaux réalisés par Cobardi. Projet approuvé par le Conseil communal du 26/03/2018. Marché attribué par le Collège communal le 11/06/2018. Commencement travaux le 17/12/2018.</p> <p>Lot 2 - travaux : 1er chantier arrêté suite à la faillite de Cobardi. Marché relancé. Pour info, le marché actuel a été conclu par procédure négociée sans publication préalable car aucune réponse ne nous était parvenue à la première demande de prix.</p>
19-09-2023	13-11-2023						<p>Les travaux ont commencé en deux phases séparées. Le 13/11/2023 pour le lot 1 avec démolition sélective. Le 11/12/2023 pour les lots 2A et 2B pour les aménagements.</p>
							<p>Demande de prolongation faite le 29/11/2023. Permis d'urbanisme à refaire et réalisation à faire en accord avec d'autres projets privés.</p>

